

(様式1)

日上市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

日上市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	239,975	143,176	
25	334,438	153,599	
26	407,092	442,880	
27	305,745		
合計		1,287,250	739,655

<参考>	日上市東日本大震災 復興交付金基金残高	日上市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	日上市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	697,855	3,380	592,775

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

日立市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								24	25						26	27	
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	久慈地区 水産加工 施設	市	民間 団体	直接	完了	151,200	24	~	24	23				H25.2月、工事着手 H25.3月、工期延長(H25.3月末→H25.5月末) H25.5月、完成		
																	24	103,950	103,800	150			
																	25						
																	26						
																	27						
																	累計	103,950	103,800	150			
4	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業復興支 援事業	久慈地区	市	民間 団体	直接	完了	4,000	25	~	26	23				H25.5月からH26.3月の12日間にイベント実施。 H26.4月からH27.3月の14日間にイベント実施。
																			24				
																			25	1,600	1,600	-	
																			26	1,600	1,600	0	
																			27				
																			累計	3,200	3,200	0	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																							
																	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
																			24	0	0	0	
																			25	0	0	0	
																			26	0	0	0	
																			27	0	0	0	
																	都道府県交付分 計			0	0	0	
																	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
																			24	103,950	103,800	150	
																			25	1,600	1,600	0	
26	1,600	1,600	0																				
27	0	0	0																				
市町村交付分 計			107,150	107,000	150																		
県・市町村交付分 合計			107,150	107,000	150																		

(様式2D)

日立市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
2	D	-	1	-	1	-	久慈茂宮線外 1線改築事業	久慈地区 道路	市	市	直接	継続	960,250	24 ~ 27	23				H24.8月、測量調査及び設計委託契約
															24	15,500	13,247		- H25.3月、変更契約(期間:3月末→6月末)
															25	232,500	36,927		- H25.8月、物件補償算定業務委託契約(H25.9月完了) - H25.11月、物件補償算定業務委託その2契約(H26.1月完了) - H25.11月、物件補償算定業務委託その3契約(H26.1月完了) H25.12月、工事契約
															26	232,500	245,684		- H26.3月、工事 変更契約(額及び期間:3月末→6月末) H26.4月～9月 用地13件契約、補償1件契約 H26.6月、工事契約変更(期間:6月末→8月末) H26.8月、工事契約変更(額 増額4,168.8)完了 H26.8月 用地2件契約
															27	147,443			- H26.12月 工事契約(その1) H27.1月 工事契約(その2) H27.3月 工事契約(その3) H27.3月 工事変更契約(その1、2、3)(期間:3月末→8月末) H26.10月～H27.3月 用地6件契約 補償12件契約
累計	627,943	295,858	0																
3	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(津波シ ミュレーション 等の計画策定 等)	久慈地区 など市内 沿岸地区	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				H24.9月、策定業務委託契約
															24	22,500	19,687	2,813	- H25.3月、業務完了
															25				
															26				
															27				
累計	22,500	19,687	2,813																
5	D	-	1	-	2	-	市道3225号 線道路改良事 業	助川・会 瀬地区 道路	市	市	直接	継続	202,000	24 ~ 27	23				H25.6月、測量調査及び地質調査・設計委託契約(H25.10完了)
															24	3,875	0		- H25.6月、用地測量調査委託契約
															25	15,500	8,039		- H25.12月、変更契約(額及び期間:12月→3月)
															26	21,622	4,703		- H26.8月、建物等補償調査算定委託契約(H26.10月完了) H27.3月、補償1件契約
															27	115,552			
累計	156,549	12,742	0																
6	D	-	1	-	3	-	津波避難路整 備事業(旭町 地内避難通路 拡幅事業)	助川・会 瀬地区 道路	市	市	直接	継続	166,000	25 ~ 26	23				H25.8月、測量及び地質調査・設計委託(H25.12完了)
															24				- H26.1月、測量調査委託(H26.3完了)
															25	6,820	5,956		- H26.9月、物件補償算定業務委託契約(H26.11月完了) H27.1～2月、用地6件契約、補償6件契約
															26	121,830	66,507		- H27.2月、本体工事発注 H27.3月、変更契約(期間:3月→10月)
															27				
累計	128,650	72,463	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27																		
7	D	-	20	-	2	-	旭町地内避難 路整備事業	助川・会 瀬地区 避難階段	市	市	直接	継続	107,000	24	~	27	23			H25.8月、測量調査委託(H25.11月完了)			
																	24	3,750	0	- H26.2月、設計等業務委託			
																	25	29,250	7,990	- H26.3月、委託契約変更(H26.6月完了)			
																	26	4,500	70,713	- H27.2月 工事契約			
																	27	42,750					
累計	80,250	78,703	0																				
8	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波避難・海 抜表示看板設 置事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23			H25.3月、発注	
																			24	8,000	6,442	1,558	H25.3月、業務完了
																			25				
																			26				
																			27				
累計	8,000	6,442	1,558																				
9	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波監視力メ ラ設置事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	完了	83,000	24	~	24	23			H25.10月、システム整備委託	
																			24	66,400	0	- H26.3月、整備完了	
																			25		65,940	460	
																			26				
																			27				
累計	66,400	65,940	460																				
10	◆	D	-	20	-	1	-	3	防災行政無線 屋外放送塔整 備事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23			H25.7月、工事契約	
																			24	16,000	0	- H26.2、工事完了	
																			25		15,120	880	
																			26				
																			27				
累計	16,000	15,120	880																				
11	D	-	20	-	3	-	-	-	津波避難路整 備事業(河原 子北浜スポ ーツ広場避難 路整備事業)	河原子地 区 避難路	市	市	直接	継続	55,425	25	~	25	23			H25.9月、測量設計等業務委託契約	
																			24			H26.3月、業務完了	
																			25	41,568	7,323	- H26.10月、避難路整備工事契約	
																			26		28,422	5,823	H27.3月、工事完了
																			27				
累計	41,568	35,745	5,823																				
12	◆	D	-	20	-	1	-	4	河原子南浜海 岸海況調査事 業	河原子地 区	市	市	直接	完了	6,000	25	~	25	23			H25.7月、調査委託契約	
																			24			H25.10月、業務完了	
																			25	4,800	4,704	96	
																			26				
																			27				
累計	4,800	4,704	96																				
13	◆	D	-	20	-	1	-	5	会瀬町地内避 難路整備事業 (避難路拡幅)	助川・会 瀬地区 避難路	市	市	直接	継続	25,500	25	~	26	23			H26.6月、測量調査委託契約(H26.10月完了)	
																			24				
																			25	2,400	0	- H26.9月、物件補償算定委託契約(H26.11月完了)	
																			26	18,000	18,219	- H27.1月、用地1件契約、補償契約2件	
																			27			- H27.3月、工事契約	
累計	20,400	18,219	0	- H27.3月、工事契約変更(期間:3月末→6月末)																			
14	◆	D	-	20	-	1	-	6	津波避難場所 整備事業	久慈地区	市	市	直接	完了	8,800	26	~	26	23			H27年2月、工事契約	
																			24			H27年3月、工事完了	
																			25				
																			26	7,040	7,032	8	
																			27				
累計	7,040	7,032	8																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	-	-							~					
											0	0	0	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
								都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	
										24	0	0	0	
										25	0	0	0	
										26	0	0	0	
										27	0	0	0	
								都道府県交付分 計			0	0	0	
								市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	
										24	136,025	39,376	4,371	
										25	332,838	151,999	1,436	
										26	405,492	441,280	5,831	
										27	305,745	0	0	
								市町村交付分 計			1,180,100	632,655	11,638	
								県・市町村交付分 合計			1,180,100	632,655	11,638	