

日上市新庁舎建設工事

# 進捗状況 No.7

2015年9月30日現在  
(進捗率 6.80%)

掘削工事が続いています。

ご来庁の皆様にご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.8)



## ■全体工事風景

南側から工事現場を見ています。



## ■掘削工事

新庁舎の地下部の掘削工事を行っています。地下階や免震装置の設置のため約9mの深さまで掘削します。(9月末現在約7m掘削)



## ■土砂搬出時の対応

土砂搬出の際に周辺道路を汚すことのないよう、工事現場内で、搬出用ダンプの清掃を行っています。(写真：タイヤを洗浄している様子)



## ■残土搬入地(かみね公園)の整備

工事に伴い発生する残土の一部は、かみね公園駐車場整備に使用することとしています。整備に当たり盛土した土砂が流出しないように石段を積上げています。



## ■近隣清掃活動

週に1度、工事現場周辺の清掃活動を実施しています。(写真：市役所周辺)