

日立新庁舎建設工事

進捗状況 No.11

2016年1月30日現在
(進捗率 16.30%)

新庁舎建設工事は、基礎工事が完了しました。現在は、地下擁壁工事、免震基礎工事を行っています。

これから、大型クレーンを使用して、建物の柱となる鉄骨の組み立てを行います。

多くの大型工事車両が出入りしており、ご来庁の皆様にご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.8)



■全体工事風景

南側から工事現場を見ています。



■クローラークレーン（350トン）

7階建ての新庁舎の鉄骨を組み立てるために大型のクローラークレーンを設置しました。アームの長さは108mあり、10月まで稼動する予定です。



■免震下部プレート工事

免震装置を固定するための基礎になる部分で、鉄製のプレートを設置しています。この基礎に免震装置を設置し、さらに建物の柱となる鉄骨を組み立てます。



■免震装置の工場検査

免震装置が設計どおりの仕様及び性能が確保されているか確認するため、製作工場を訪れて検査を行っています。