

日上市新庁舎建設工事

進捗状況 No.18

2016年8月30日現在
(進捗率 52.50%)

新庁舎建設工事は、屋上まで床のコンクリート打設が完了しました。

外装工事は南北の壁面で地下1階から7階まで完了しており、内装の下地工事は4階まで進んでいます。

設備機器の搬入も始まりました。今後は、エレベーターや受変電設備などの搬入を予定しています。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.7)



■全体工事風景
南側から工事現場を見えています。



■屋上からの風景
床のコンクリート打設が完了した屋上から現庁舎を見えています。7階建の新庁舎の高さを実感することができます。



■屋内広場の様子
銀行や売店、情報センターなどが設置される屋内広場の整備が順調に進んでいます。



■毎日行われている朝礼の様子
現場では、現在1日約250人の方が作業に従事しています。作業工程等の確認を行うほか、事故や健康管理に対する注意喚起を行うなどの安全衛生管理を徹底しています。