

日上市新庁舎建設工事

# 進捗状況 No.19

2016年9月30日現在  
(進捗率 62.20%)

新庁舎建設工事は、東西面の外装工事が7階まで進み、地下1階から7階までの内装工事も順調に進んでいます。地下1階と屋上では設備機器の搬入及び設置が行われています。

まもなく外部足場の撤去が始まります。大型クレーンも解体され、新庁舎の外観を確認できるようになります。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.7)



## ■全体工事風景

南側から工事現場を見ています。



## ■キュービクル（受変電設備）の設置


地下の電気室にキュービクルを運び入れています。クレーンを使用して約40面運びます。

※キュービクルは基盤であるため、面と数えます。



## ■キュービクルが設置された電気室

キュービクルは高圧で引き込んだ電気を使いやすいよう低圧に変える設備です。



## ■執務室のモックアップ（試作品）確認

執務室のモックアップを造り、関係者で色合い等の確認をしています。