

日上市新庁舎建設工事

# 進捗状況 No.20

2016年10月30日現在  
(進捗率 70.40%)

新庁舎建設工事は、高層棟の外装工事が終わり、外部足場を解体しました。本年1月に運び込まれた350トンの大型クレーンも撤去され、新庁舎執務棟が姿を現しました。低層棟では外壁となるガラスの取付けが始まり、地下1階から7階の内装及び設備工事も順調に進んでいます。

今後は各階において仕上げ工事が始まり、執務棟の内部が徐々に仕上がっていきます。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.7)



## ■全体工事風景

南側から工事現場を見ています。



## ■新庁舎西側の風景

7階の西側通路から山側を見ています。市内に連なる多賀山地を一望でき、自然豊かな日立の地形を感じることができます。



## ■執務棟北西側の外観

北側は建物を支えるコンクリートパネル、西側は風景を眺望できるガラスなどで仕上げています。



## ■塗装工事

壁のボードに塗装を行っています。この作業が仕上げとなるため、ムラなく丁寧に塗り上げていきます。