

日立新庁舎建設工事

進捗状況 No.25

2017年3月30日現在
(進捗率 98.20%)

新庁舎建設工事は、4月28日に建物の引渡しを予定しています。工事のしゅん工に向け、現場では検査が始まりました。設備機器の動作確認も行っています。外構においてはコンクリートやアスファルトの仕上げ舗装を行っています。

今後も引き続き、検査及び動作確認を行います。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.7)



■全体工事風景

南側から工事現場を見ています。

α



■窓口カウンターの設置工事

窓口カウンターの設置が完了しました。業務内容に応じてハイカウンターとローカウンターを使い分けることができます。



■1階屋内広場の様子

コンクリートの床が仕上がり、照明が点灯されました。屋内広場には、今後待合イスや記載台などの備品が設置されます。



■ガラスのパーテーション

4Fの秘書課は、ガラスのパーテーションで廊下と区切られています。圧迫感がなく、見通しの良い空間となっています。



■外構の仕上げ工事

新庁舎の西側をアスファルトで舗装しています。駐車枠や横断歩道の白線引きも完了しました。