

(様式1)

日立市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

日立市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	239,975	143,177	
25	334,438	153,602	
26	407,092	436,596	
27	305,745	421,165	
28	30,380	175,276	
29	108,559	▲ 1,164	
30	0	0	
合計		1,426,189	1,328,652

<参考>	日立市東日本大震災 復興交付金基金残高	日立市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	日立市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		102,706	5,319

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		0	0

(様式2C)

日立市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29	30						
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	久慈地区 水産加工 施設	市	民間 団体	直接	完了	151,200	24	~	24	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	103,950 0	103,800	150	H25.2月、工事着手 H25.3月、工期延長(H25.3月末→H25.5月末) H25.5月、完成
4	◆	C	-	7	-	1	水産業復興支 援事業	久慈地区	市	民間 団体	直接	完了	4,000	25	~	26	24 25 26 27 28 29 30 累計	1,600 1,600 0	1,600	0	H25.5月からH26.3月の12日間にイベント実施。 H26.4月からH27.3月の14日間にイベント実施。
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0	
													市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	0 103,950 1,600 1,600 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 103,800 1,600 1,600 0 0 0 0	0 150 0 0 0 0 0 0		
													155,200	市町村交付分 計	107,150	0	107,000	150			
													都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	0 103,950 1,600 1,600 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 103,800 1,600 1,600 0 0 0 0	0 150 0 0 0 0 0 0		
													155,200	合計	107,150	0	107,000	150			

日立市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D-1-1-	久慈茂宮線外 1線改築事業	久慈地区 道路	市	市	直接	完了	989,527	24 ~ 29	23					H24.8月、測量調査及び設計委託契約
										24	15,500		13,247	-	H25.3月、変更契約(期間:3月末→6月末)
										25	232,500		36,927	-	H25.8月、物件補償算定業務委託契約(H25.9月完了) H25.11月、物件補償算定業務委託その2契約(H26.1月完了) H25.11月、物件補償算定業務委託その3契約(H26.1月完了) H25.12月、工事契約 H26.3月、工事 変更契約(額及び期間:3月末→6月末)
										26	232,500		245,684	-	H26.4月~9月 用地13件契約、補償1件契約 H26.6月、工事契約変更(期間:6月末→8月末) H26.8月、工事契約変更(額 増額4,168.8)完了 H26.8月 用地2件契約 H26.12月 工事契約(その1) H27.1月 工事契約(その2) H27.3月 工事契約(その3) H27.3月 工事変更契約(その1、2、3)(期間:3月末→8月末) H26.10月~H27.3月 用地6件契約 補償12件契約
										27	147,443		279,642	-	H27.7月 工事契約変更(その2)(額 増額8,683.2) H27.8月 工事契約変更(その1)(額 増額2,656.8) H27.8月 工事契約変更(その3)(額 減額3,423.6) H27.10月 工事契約(附帯工事) H27.4月~8月 用地13件契約、補償14件契約 H27.11月 工事契約(その2) H27.11月 工事契約(その3) H27.12月 工事契約(その1) H28.2月 用地2件契約、補償2件契約
										28	30,380		176,140	-	H28.9月 工事契約変更(その1)(額 減額3,153.6) H29.3月 工事契約変更(その2)(額 増額6,544.8) H28.6月 工事契約変更(その3)(額 増額6,436.8) H28.7月 工事契約(附帯工事) H28.11月 工事契約(附帯工事) H29.2月 工事契約(附帯工事) H28.5月~H29.3月 用地1件契約、補償7件契約 H29.3月 工事契約 H28.11月 JR踏切歩道設置工事協定締結 H29.2月 補償1件契約
										29	108,559		▲ 1,164	16,406	15,286.6)
30	累計								766,882	0	750,476	16,406			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
3	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(津波シミュレーション等の計画策定等)	久慈地区など市内沿岸地区等)	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23				H24.9月、策定業務委託契約	
																	24	22,500		19,687	2,813	H25.3月、業務完了
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	22,500	0	19,687	2,813	
																	5	D	-	1	-	2
24	3,875		0	-	H25.6月、用地測量調査委託契約																	
25	15,500		8,039	-	H25.12月、変更契約(額及び期間:12月→3月)																	
26	21,622		4,703	-	H26.8月、建物等補償調査算定委託契約(H26.10月完了)																	
27	115,552		136,819	-	H27.3月、補償1件契約																	
28					H27.6月~12月 用地1件契約、補償3件契約																	
29					H27.10月 工事契約																	
30					H28.12月 工事契約変更(額 減額4,957.2)																	
累計	156,549	0	148,697	7,851	H29.3月 補償2件契約																	
6	D	-	1	-	3	-	津波避難路整備事業(旭町地内避難通路拡幅事業)	助川・会瀬地区道路	市	市	直接	完了	166,000	25	~	27						
																	24					H26.1月、測量調査委託(H26.3完了)
																	25	6,820		5,957	-	
																	26	121,830		60,221	-	H26.9月、物件補償算定業務委託契約(H26.11月完了)
																	27					H27.1~2月、用地6件契約、補償6件契約
																	28					H27.2月、本体工事発注
																	29					H27.3月、変更契約(期間:3月→10月)
																	30					H27.6月 用地1件契約、補償1件契約
																	累計	128,650	0	69,186	59,465	H27.10月 工事契約変更(額 減額2,872.8)
																	7	D	-	20	-	2
24	3,750		0	-	H26.2月、設計等業務委託																	
25	29,250		7,991	-	H26.3月、委託契約変更(H26.6月完了)																	
26	4,500		70,713	-	H27.2月、工事契約																	
27	42,750		486	1,061	H27.10月、工事契約変更(額 増額648)																	
28																						
29																						
30																						
累計	80,250	0	79,190	1,061																		

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
8	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波避難・海 抜表示看板設 置事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23			H25.3月、発注		
																			24	8,000	6,443	1,557	H25.3月、業務完了	
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	8,000	0	6,443	1,557	
																			9	◆	D	-	20	-
24	66,400	0	-	H26.3月、整備完了																				
25		65,940	460																					
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	66,400	0	65,940	460																				
10	◆	D	-	20	-	1	-	3	防災行政無線 屋外放送塔整 備事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	25						
																			24	16,000	0	-	H26.2、工事完了	
																			25		15,120	880		
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	16,000	0	15,120	880	
																			11	◆	D	-	20	-
24				H26.3月、業務完了																				
25	41,568	7,324	-	H26.10月、避難路整備工事契約																				
26		28,423	5,821	H27.3月、工事完了																				
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	41,568	0	35,747	5,821																				
12	◆	D	-	20	-	1	-	4	河原子南浜海 岸海況調査事 業	河原子地 区	市	市	直接	完了	6,000	25	~	25						
																			24				H25.10月、業務完了	
																			25	4,800	4,704	96		
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	4,800	0	4,704	96	

(様式2D)

日立市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
13	◆	D	-	20	-	1	-	5	会瀬町地内避難路整備事業 (避難路拡幅)	助川・会瀬地区 避難路	市	市	直接	完了	25,500	25	~	27	23				H26.6月、測量調査委託契約(H26.10月完了)	
																			24					
																			25	2,400	0		H26.9月、物件補償算定委託契約(H26.11月完了) H27.1月、用地1件契約、補償契約2件	
																			26	18,000	18,219		H27.3月、工事契約 H27.3月、工事契約変更(期間:3月末→6月末)	
																			27		1,210	971	H27.7月、工事契約変更(額 増額1,512)	
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	20,400	0	19,429	971	
																			14	◆	D	-	20	-
24				H27年3月、工事完了																				
25																								
26	7,040	7,033	7																					
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	7,040	0	7,033	7																				

- (注)
- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
30	0	0	0	0		
0 都道府県交付分 計		0	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	136,025	0	39,377	4,370
		25	332,838	0	152,002	1,436
		26	405,492	0	434,996	5,828
		27	305,745	0	421,165	61,497
		28	30,380	0	175,276	7,851
		29	108,559	0	▲ 1,164	16,406
30	0	0	0	0		
1,703,252 市町村交付分 計		1,319,039	0	1,221,652	97,388	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	136,025	0	39,377	4,370
		25	332,838	0	152,002	1,436
		26	405,492	0	434,996	5,828
		27	305,745	0	421,165	61,497
		28	30,380	0	175,276	7,851
		29	108,559	0	▲ 1,164	16,406
30	0	0	0	0		
1,703,252 合計		1,319,039	0	1,221,652	97,388	