

(様式1)

日立市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

日立市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	239,975	143,176	
25	334,438	153,599	
26	407,092	436,594	
27	305,745	421,165	
28	30,380	0	
合計		1,317,630	1,154,534

<参考>	日立市東日本大震災 復興交付金基金残高	日立市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	日立市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		318,235	4,571

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	24	25	26	27	28																		
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	久慈地区 水産加工 施設	市	民間団体	直接	完了	151,200	24	~	24						H25.2月、工事着手	
														24		103,950		103,800	150	H25.3月、工期延長(H25.3月末→H25.5月末)			
														25							H25.5月、完成		
														26									
														27									
														28									
														累計		103,950	0	103,800	150				
4	◆C	-	7	-	1	-	水産業復興支 援事業	久慈地区	市	民間団体	直接	完了	4,000	25	~	26						H25.5月からH26.3月の12日間にイベント実施。	
														24								H26.4月からH27.3月の14日間にイベント実施。	
														25		1,600		1,600	-				
														26		1,600		1,600	0				
														27									
														28									
														累計		3,200	0	3,200	0				
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>												都道県	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	0	0	0
													24	0	0	0	0	0					
													25	0	0	0	0	0					
													26	0	0	0	0	0					
													27	0	0	0	0	0					
													28	0	0	0	0	0					
													0	都道県	交付分	計	0	0	0	0	0		
													市町村	交付分	各年度	別合計	23	0	0	0	0		
																	24	103,950	0	103,800	150		
																	25	1,600	0	1,600	0		
																	26	1,600	0	1,600	0		
																	27	0	0	0	0		
28	0	0	0	0																			
155,200	市町村	交付分	計	107,150	0	107,000	150																
155,200			合計	107,150	0	107,000	150																

(様式2D)

日立市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27																		
2	D	-	1	-	1	-	久慈茂宮線外 1線改築事業	久慈地区 道路	市	市	直接	継続	975,967	24	~	27	23					H24.8月、測量調査及び設計委託契約
																	24	15,500		13,247	-	H25.3月、変更契約(期間:3月末→6月末)
																	25	232,500		36,927	-	H25.8月、物件補償算定業務委託契約(H25.9月完了) H25.11月、物件補償算定業務委託その2契約(H26.1月完了) H25.11月、物件補償算定業務委託その3契約(H26.1月完了) H25.12月、工事契約
																	26	232,500		245,684	-	H26.3月、工事 変更契約(額及び期間:3月末→6月末) H26.4月~9月 用地13件契約、補償1件契約 H26.6月、工事契約変更(期間:6月末→8月末) H26.8月、工事契約変更(額 増額4,168.8)完了 H26.8月 用地2件契約 H26.12月 工事契約(その1) H27.1月 工事契約(その2) H27.3月 工事契約(その3) H27.3月 工事変更契約(その1、2、3)(期間:3月末→8月末) H26.10月~H27.3月 用地6件契約 補償12件契約
																	27	147,443		279,642	-	H27.7月 工事契約変更(その2)(額 増額8,683.2) H27.8月 工事契約変更(その1)(額 増額2,656.8) H27.8月 工事契約変更(その3)(額 減額3,423.6) H27.10月 工事契約(附帯工事) H27.4月~8月 用地13件契約、補償14件契約 H27.11月 工事契約(その2) H27.11月 工事契約(その3) H27.12月 工事契約(その1) H28.2月 用地2件契約、補償2件契約
																	28	30,380				
累計	658,323	0	575,500	0																		
3	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(津波シ ミュレーション 等の計画策定 等)	久慈地区 など市内 沿岸地区	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23					H24.9月、策定業務委託契約
																	24	22,500		19,687	2,813	H25.3月、業務完了
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	22,500	0	19,687	2,813																		
5	D	-	1	-	2	-	市道3225号 線道路改良事 業	助川・会 瀬地区 道路	市	市	直接	継続	202,000	24	~	28	23					H25.6月、測量調査及び地質調査・設計委託契約(H25.10完了)
																	24	3,875		0	-	H25.6月、用地測量調査委託契約
																	25	15,500		8,039	-	H25.12月、変更契約(額及び期間:12月→3月)
																	26	21,622		4,703	-	H26.8月、建物等補償調査算定委託契約(H26.10月完了) H27.3月、補償1件契約
																	27	115,552		136,819	-	H27.6月~12月 用地1件契約、補償3件契約 H27.10月 工事契約
																	28					
累計	156,549	0	149,561	0																		

(様式2D)

日立市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	D	-	1	-	3	-	津波避難路整備事業(旭町地内避難通路拡幅事業)	助川・会瀬地区道路	市	市	直接	完了	166,000	25	~	27	23							
																	24							
																	25	6,820		5,956		H25.8月、測量及び地質調査・設計委託(H25.12完了) H26.1月、測量調査委託(H26.3完了)		
																	26	121,830		60,221		H26.9月、物件補償算定業務委託契約(H26.11月完了) H27.1~2月、用地6件契約、補償6件契約 H27.2月、本体工事発注 H27.3月、変更契約(期間:3月→10月)		
																	27			3,008	59,465	H27.6月 用地1件契約、補償1件契約 H27.10月 工事契約変更(額 減額2,872.8)		
																	28							
累計	128,650	0	69,185	59,465																				
7	D	-	20	-	2	-	旭町地内避難路整備事業	助川・会瀬地区避難階段	市	市	直接	完了	107,000	24	~	27	23					H25.8月、測量調査委託(H25.11月完了)		
																	24	3,750		0		H26.2月、設計等業務委託		
																	25	29,250		7,990		H26.3月、委託契約変更(H26.6月完了)		
																	26	4,500		70,713		H27.2月 工事契約		
																	27	42,750		486	1,061	H27.10月 工事契約変更(額 増額648)		
																	28							
累計	80,250	0	79,189	1,061																				
8	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波避難・海抜表示看板設置事業	市内沿岸地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23				H25.3月、発注	
																			24	8,000		6,442	1,558	H25.3月、業務完了
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
累計	8,000	0	6,442	1,558																				
9	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波監視カメラ設置事業	市内沿岸地区	市	市	直接	完了	83,000	24	~	24	23				H25.10月、システム整備委託	
																			24	66,400		0		H26.3月、整備完了
																			25			65,940	460	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	66,400	0	65,940	460																				
10	◆	D	-	20	-	1	-	3	防災行政無線屋外放送塔整備事業	市内沿岸地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23				H25.7月、工事契約	
																			24	16,000		0		H26.2、工事完了
																			25			15,120	880	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	16,000	0	15,120	880																				

(様式2D)

日立市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D-20-3-	津波避難路整備事業(河原 子北浜スポ ーツ広場避難路 整備事業)	河原子地 区 避難路	市	市	直接	完了	55,425	25	~	25	23					H25.9月、測量設計等業務委託契約	
												24						H26.3月、業務完了
												25	41,568		7,323			H26.10月、避難路整備工事契約
												26			28,422	5,823		H27.3月、工事完了
												27						
												28						
						累計	41,568	0	35,745	5,823								
12	◆ D-20-1-4	河原子南浜海 岸海況調査事 業	河原子地 区	市	市	直接	完了	6,000	25	~	25	23					H25.7月、調査委託契約	
												24						H25.10月、業務完了
												25	4,800		4,704	96		
												26						
												27						
												28						
						累計	4,800	0	4,704	96								
13	◆ D-20-1-5	会瀬町地内避 難路整備事業 (避難路拡幅)	助川・会 瀬地区 避難路	市	市	直接	完了	25,500	25	~	26	23					H26.6月、測量調査委託契約(H26.10月完了)	
												24						
												25	2,400		0			H26.9月、物件補償算定委託契約(H26.11月完了)
												26	18,000		18,219			H27.1月、用地1件契約、補償契約2件
												27			1,210	971		H27.3月、工事契約
												28						H27.3月、工事契約変更(期間:3月末→6月末)
						累計	20,400	0	19,429	971					H27.7月 工事契約変更(額 増額1,512)			
14	◆ D-20-1-6	津波避難場所 整備事業	久慈地区	市	市	直接	完了	8,800	26	~	26	23					H27年2月、工事契約	
												24						H27年3月、工事完了
												25						
												26	7,040		7,032	8		
												27						
												28						
						累計	7,040	0	7,032	8								
(注)											23	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」											24	0	0	0	0			
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											25	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。											26	0	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											27	0	0	0	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											28	0	0	0	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当											0	0	0	0	0			
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											市町村	23	0	0	0	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。											24	136,025	0	39,376	4,371			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、											25	332,838	0	151,999	1,436			
24年度を区別して記載する必要はありません。											26	405,492	0	434,994	5,831			
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」											27	305,745	0	421,165	61,497			
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の											28	30,380	0	0	0			
対象交付金額の合計額を記入してください。											1,689,692	市町村交付分 計	1,210,480	0	1,047,534	73,135		
											1,689,692	合計	1,210,480	0	1,047,534	73,135		