

(様式1)

日上市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

日上市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	239,975	143,176	
25	334,438	153,599	
26	373,930		
27	0		
合計		948,343	296,775

<参考>	日上市東日本大震災 復興交付金基金残高	676,413	日上市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	1,655
------	------------------------	---------	--------------------------	-------

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

日 立 市 復 興 交 付 金 事 業 計 画 平 成 25 年 度 進 捗 状 況 (契 約 状 況) 報 告

省 庁 名 農 林 水 産 省

平 成 26 年 3 月 末 時 点

(千 円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	久慈地区 水産加工 施設	市	民間 団体	直接	完了	151,200	24 ~ 24	23				H25.2月、工事着手		
															24	103,950	103,800	150	H25.3月、工期延長(H25.3月末→H25.5月末)		
															25				H25.5月、完成		
															26						
															27						
累計	103,950	103,800	150																		
4	◆	C	-	7	-	1	水産業復興支 援事業	久慈地区	市	民間 団体	直接	継続	4,000	25 ~ 26	23						
															24						
															25	1,600	1,600	-	H25.5月からH26.3月の12日間にイベント実施。		
															26	1,600					
															27						
累計	3,200	1,600	0																		
(注)															23	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県 交付分	各年度 別合計	0	0		0	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道府県 交付分 計		0	0		0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
															24	103,950	103,800	150			
															25	1,600	1,600	0			
															26	1,600	0	0			
															27	0	0	0			
															市町村 交付分 計		107,150	105,400		150	
															県・市町村 交付分 合計		107,150	105,400		150	

(様式2D)

日 立 市 復 興 交 付 金 事 業 計 画 平 成 25 年 度 進 捗 状 況 (契 約 状 況) 報 告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
2	D	-	1	-	1	-	久慈茂宮線外 1線改築事業	久慈地区 道路	市	市	直接	継続	820,000	24	~	27	23			H24.8月、測量調査及び設計委託契約		
																	24	15,500	13,247	-	H25.3月、変更契約(期間:3月末→6月末)	
																	25	232,500	36,927	-	H25.8月、物件補償算定業務委託契約(H25.9月完了) H25.11月、物件補償算定業務委託その2契約(H26.1月完了) H25.11月、物件補償算定業務委託その3契約(H26.1月完了) H25.12月、工事契約 H26.3月、工事 変更契約(額及び期間:3月末→6月末)	
																	26	232,500				
																	27					
																	累計	480,500	50,174	0		
3	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(津波シ ミュレーション 等の計画策定 等)	久慈地区 など市内 沿岸地区	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23			H24.9月、策定業務委託契約		
																	24	22,500	19,687	2,813	H25.3月、業務完了	
																	25					
																	26					
																	27					
																	累計	22,500	19,687	2,813		
5	D	-	1	-	2	-	市道3225号 線道路改良事 業	助川・会 瀬地区 道路	市	市	直接	継続	85,000	24	~	26	23			H25.6月、測量調査及び地質調査・設計委託契約(H25.10完了)		
																	24	3,875	0	-	H25.6月、用地測量調査委託契約	
																	25	15,500	8,039		H25.12月、変更契約(額及び期間:12月→3月)	
																	26					
																	27					
																	累計	19,375	8,039	0		
6	D	-	1	-	3	-	津波避難路整 備事業(旭町 地内避難通路 拡幅事業)	助川・会 瀬地区 道路	市	市	直接	継続	166,000	25	~	26	23			H25.8月、測量及び地質調査・設計委託(H25.12完了)		
																	24				H26.1月、測量調査委託(H26.3完了)	
																	25	6,820	5,956			
																	26	121,830				
																	27					
																	累計	128,650	5,956	0		
7	D	-	20	-	2	-	旭町地内避難 路整備事業	助川・会 瀬地区 避難階段	市	市	直接	継続	44,000	24	~	26	23			H25.8月、測量調査委託(H25.11月完了)		
																	24	3,750	0	-	H26.2月、設計等業務委託	
																	25	29,250	7,990		H26.3月、委託契約変更(額及び期間:3月末→6月末)	
																	26					
																	27					
																	累計	33,000	7,990	0		
8	◆	D	-	20	-	1	-	津波避難・海 抜表示看板設 置事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23			H25.3月、発注	
																		24	8,000	6,442	1,558	H25.3月、業務完了
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	8,000	6,442	1,558	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	累計																		
9	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波監視カメラ設置事業	市内沿岸地区	市	市	直接	完了	83,000	24 ~ 24	23 24 25 26 27 累計	0 66,400 65,940 460	0 -	460	H25.10月、システム整備委託 H26.3月、整備完了			
10	◆	D	-	20	-	1	-	3	防災行政無線屋外放送塔整備事業	市内沿岸地区	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23 24 25 26 27 累計	16,000 0 15,120	0 -	880	H25.7月、工事契約 H26.2、工事完了			
11		D	-	20	-	3	-		津波避難路整備事業(河原 子北浜スポーツ広場避難路 整備事業)	河原地区 避難路	市	市	直接	継続	55,425	25 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	41,568 7,323	-	0	H25.9月、測量設計等業務委託契約 H26.3月、業務完了			
12	◆	D	-	20	-	1	-	4	河原南浜海岸海況調査事業	河原地区	市	市	直接	完了	6,000	25 ~ 25	23 24 25 26 27 累計	4,800 4,704	96	96	H25.7月、調査委託契約 H25.10月、業務完了			
13	◆	D	-	20	-	1	-	5	会瀬町地内避難路整備事業 (避難路拡幅)	助川・会 瀬地区 避難路	市	市	直接	継続	25,500	25 ~ 26	23 24 25 26 27 累計	2,400 18,000 20,400	0	0	0			
(注)														23	0	0	0		/					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0							
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0							
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0							
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0							
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計						0	0	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計						23	0	0	0	
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計						24	136,025	39,376	4,371	
														市町村交付分 計						25	332,838	151,999	1,436	
														都道府県交付分 計						26	372,330	0	0	
														市町村交付分 計						27	0	0	0	
														県・市町村交付分 合計						841,193	191,375	5,807		