

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	42.6%	43.2%
中学校	51.4%	53.8%
高等学校		
特別支援学校	57.1%	57.1%
幼稚園	13.3%	14.2%

##### 【所見】

多くの校舎及び屋内運動場の改築及び地震補強事業を実施し、耐震化率の向上が図られ、耐震化率の目標を達成することができた。実施した事業は以下のとおり。  
 平成21年度 各小学校(会瀬小、中小路小、油縄子小、大みか小、水木小、豊浦小、櫛形小)屋内運動場地震補強、河原子中学校屋内運動場改築、大久保中学校校舎改築、平成21年～22年度 日高中学校校舎改築、平成22年度 各小学校(成沢小、日高小、金沢小、塙山小、諏訪小、東小沢小、大沼小、田尻小、中里小、山部小)屋内運動場地震補強、会瀬小学校校舎改築、会瀬幼稚園園舎改築、平沢中学校屋内運動場改築、平成23年度 水木小学校校舎改築、助川中学校校舎改築及び地震補強

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>平成22年度に各小学校屋内運動場(成沢小、日高小、金沢小、塙山小、諏訪小、東小沢小、大沼小、田尻小、中里小、山部小)で地震補強に併せて大規模改造(老朽)、大久保中学校校舎で大規模改造(老朽)を実施し、施設の延命化及びリニューアルを図った。平成23年度に助川中学校校舎で地震補強に併せて大規模改造(老朽・空調・トイレ)、水木小学校校舎で大規模改造(老朽・空調)を実施し、施設の延命化及びリニューアルを図った。 平成23年度に日高中学校及び会瀬小学校で屋外環境整備(グラウンド)、会瀬幼稚園で屋外環境整備(運動広場)を実施し、子供たちの活動の場の充実を図った。また、会瀬小学校、大久保中学校、河原子中学校及び久慈中学校で屋外環境整備(防災広場)を実施し、防災機能の強化を図った。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成23年度事業の一部事業(水木小学校校舎改築、大規模改造(老朽・空調)及び助川中学校校舎改築、大規模改造(老朽・空調・トイレ)等)を平成24年度へ繰越して実施したため、事業完了が平成25年3月となった。事業完了後、日立市教育委員会において事後評価し、その結果を市のホームページで公表して市民の意見を求める。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成21年～23年の施設整備計画に基づき、概ね計画どおり事業を実施することができた。次期施設整備計画においても、早急に学校施設の耐震化を図るとともに、良好な教育環境を確保するために、関係課所と連携・調整を密にして計画どおり実施できるよう事業を推進する。