

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	日立市 都市公園の整備による安全・安心なまちづくり													
計画の期間	平成29年度 ~ 令和03年度 (5年間)											重点配分対象の該当		
交付対象	日立市													
計画の目標	市民運動公園総合体育館に大型映像装置を設置し、プロスポーツの誘致を図るとともに、陸上競技場スタンド用トイレの改築により、コロナ禍において増加するランニング・ウォーキングでの公園利用者が利用できるよう整備し、交流人口の拡大と公園利用者の増加により地域活性化を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		375	A	375	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H30末）		（R04末）
1	市民運動公園総合体育館における月平均利用者数を増加させる。			
	市民運動公園総合体育館利用者数	27000人 / 月	人 / 月	28500人 / 月
	1年間の総合体育館利用者数 / 12か月			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	日立市	直接	日立市	-	-	日立市都市公園地域活性化事業（５か年地域活性化）	総合体育館大型映像装置設置、公園屋外トイレ改築	日立市	■	■	■	■	■	375		策定中	
											小計						375			
											合計						375			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
日立市教育委員会スポーツ振興課において事後評価を実施	事業完了後、検証の実施を待って実施
	公表の方法
	日立市のホームページにおいて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市民の憩いの場としての機能に加え、交流人口の拡大を創出する公園として、市民運動公園の整備を実施した。令和4年度は、コロナ禍の影響が残っており、定量的指標である総合体育館利用者が目標に達しなかったが、令和5年度は、プロスポーツ等の利用もあり、目標を達成していることから、当初の目的である交流人口の拡大と公園利用者の増加が図られている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	市民運動公園総合体育館利用者数		
	最 終 目標値	28500人 / 月	コロナ禍の影響により大規模な大会が開催されなかったため利用者数が伸びなかった。
	最 終 実績値	24859人 / 月	