

(様式2D)

日立市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	久慈茂宮線外 1線改築事業	久慈地区 道路	市	市	直接	継続	820,000	24 ~ 27	23				H24.8月、測量調査及び設計委託契約 H25.3月、変更契約(期間:3月末→6月末)
															24	15,500	13,247		
															25	232,500			
															26				
															27				
累計	248,000	13,247	0																
3	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(津波シ ミュレーション 等の計画策定 等)	久慈地区 など市内 沿岸地区	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				H24.9月、策定業務委託契約 H25.3月、業務完了
															24	22,500	19,687	2,813	
															25				
															26				
															27				
累計	22,500	19,687	2,813																
5	D	-	1	-	2	-	市道3225号 線道路改良事 業	助川・会 瀬地区 道路	市	市	直接	継続	85,000	24 ~ 26	23				
															24	3,875	0	-	
															25	15,500			
															26				
															27				
累計	19,375	0	0																
6	D	-	1	-	3	-	津波避難路整 備事業(旭町 地内避難通路 拡幅事業)	助川・会 瀬地区 道路	市	市	直接	継続	166,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	4,650			
															26				
															27				
累計	4,650	0	0																
7	D	-	20	-	2	-	旭町地内避難 路整備事業	助川・会 瀬地区 避難階段	市	市	直接	継続	37,000	24 ~ 25	23				
															24	3,750	0	-	
															25	24,000			
															26				
															27				
累計	27,750	0	0																
8	◆	D	-	20	-	1	津波避難・海 抜表示看板設 置事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	23				H25.3月、発注 H25.3月、業務完了
															24	8,000	6,442	1,558	
															25				
															26				
															27				
累計	8,000	6,442	1,558																
9	◆	D	-	20	-	1	津波監視カメ ラ設置事業	市内沿岸 地区	市	市	直接	継続	83,000	24 ~ 24	23				
															24	66,400	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	66,400	0	0																

10	◆	D	-	20	-	1	-	3	防災行政無線屋外放送塔整備事業	市内沿岸地区	市	市	直接	継続	20,000	24	~	24	23				
																			24	16,000	0	-	
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	16,000	0	0	
11		D	-	20	-	3	-		津波避難路整備事業(河原 子北浜スポーツ広場避難路 整備事業)	河原子地区	市	市	直接	継続	55,425	25	~	25	23				
																			24				
																			25	41,568			
																			26				
																			27				
																			累計	41,568	0	0	
(注)																							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																							
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																							
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
		24	0	0	0																		
		25	0	0	0																		
		26	0	0	0																		
		27	0	0	0																		
		都道府県交付分 計	0	0	0																		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
		24	136,025	39,376	4,371																		
		25	318,218	0	0																		
		26	0	0	0																		
		27	0	0	0																		
		市町村交付分 計	454,243	39,376	4,371																		
県・市町村交付分 合計	454,243	39,376	4,371																				

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、128,400千円