

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	87.4%	88.0%
中学校	87.7%	88.1%
高等学校		
特別支援学校	100.0%	100.0%
幼稚園	21.4%	23.1%

【所見】

未耐震校舎の改築及び地震補強事業を実施した結果、耐震化率は目標を達成することができた。一方で、市の財政状況から諏訪小の改築は実施できなかった。

実施した事業は以下のとおり。

平成25年度 各小学校(助川小、仲町小、大久保小、豊浦小、金沢小)及び各中学校(台原中、平沢中、泉丘中)校舎地震補強、水木小学校校舎改築、助川中学校校舎改築及び地震補強、油縄子小学校校舎地震補強

平成26年度 各小学校(宮田小、中小路小、河原子小、田尻小、塙山小、櫛形小、滑川小、東小沢小、山部小)及び各中学校(多賀中、坂本中、久慈中、豊浦中、滑川中、十王中)校舎地震補強、油縄子小学校校舎改築

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成24年度には日高中学校、会瀬小学校及び大みか小学校で屋外環境整備(グラウンド)、会瀬幼稚園で屋外環境整備(運動広場)を実施し、子供たちの活動の場の充実を図った。また、会瀬小学校、大久保中学校、河原子中学校及び久慈中学校で屋外環境整備(防災広場)を実施し、防災機能の強化を図った。

平成25年度には助川中学校校舎で地震補強に併せて大規模改造(老朽・空調・トイレ)、水木小学校校舎で大規模改造(老朽・空調)、油縄子小学校校舎で地震補強にあわせて大規模改造(老朽・空調・トイレ・障害)及び太陽光発電を実施し、施設の延命化及びリニューアルを図った。また、中小路幼稚園園舎で大規模改造(補強)を実施し、建物の耐震性を確保した。さらに、宮田小学校校舎、中小路小学校校舎、河原子小学校校舎、中小路幼稚園園舎及び日高小学校屋内運動場で防災機能強化を実施し、非構造部材の耐震化を図った。

平成26年度には水木小学校で屋外教育環境(グラウンド)を実施し、子供たちの活動の場の充実を図った。また、日立特別支援学校校舎で大規模改造(補強)を実施し、建物の耐震性を確保した。さらに、各小学校校舎(金沢小、田尻小、塙山小、櫛形小、東小沢小、滑川小)、各小学校屋内運動場(仲町小、中小路小、大久保小、河原子小、成沢小、諏訪小、大みか小、大沼小、金沢小、塙山小、油縄子小、田尻小、豊浦小、坂本小)、各中学校校舎(多賀中、坂本中、久慈中、滑川中)及び日立特別支援学校校舎で防災機能強化を実施し、非構造部材の耐震化を図った。

一方、各学校屋内運動場等の防災機能強化の一部については、市の財政状況から計画期間内に実施できなかった。これらの事業については、平成27年度に実施する予定である。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年度から26年度の施設整備計画は平成27年3月に事業が完了した。事業完了後、日立市教育委員会において事後評価し、その結果を市のホームページで公表して市民の意見を求める。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成24年度から26年度の施設整備計画に基づき、概ね計画どおり事業を実施することができた。次期施設整備計画においても、改築による学校施設の耐震化を図るとともに、良好な教育環境を確保するために、関係課所と連携・調整を密にして計画どおり実施できるよう事業を推進する。