

(様式1)

平成30年4月26日

文部科学大臣 殿

日立市長

小 川 春 樹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

日立市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

日立市教育委員会学校施設課

住所：茨城県日立市助川町1丁目1番1号

電話：050-5528-5122

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年4月26日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

目標ごとに以下の指標で事業の成果を分析して評価する。

- (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備
整備後の使用者の感想を取りまとめて評価する。
- (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備
安全を確保することができたかどうかで評価する。
- (4) 教育環境の質的な向上を図る整備
太陽光発電装置設置事業は授業での活用状況、屋外環境整備事業は授業や休み時間での活用状況から評価する。
- (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
特別支援学校の余裕教室等改修事業では、特別な支援を要する児童生徒が不自由なく活動できる環境を確保することができたかどうかで評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
特に、小学校7校、中学校5校で実施した大規模改造(トイレ)事業では、児童生徒及び教職員から好評を得ており、高い効果を上げていると言える。
学校適正配置の検討や厳しい市の財政状況から実施できなかった事業については、関係部署と協議の上、再度計画することとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校7校及び中学校5校で老朽化が著しかったトイレを改修した。トイレ改修は使用者である児童生徒及び教職員から好評を得ている。
老朽化が著しかった諏訪小学校の校舎改築事業が完了した。また、一部事業を繰り越すこととなったが、久慈小学校、豊浦小学校及び(仮称)日立市新学校給食共同調理場の整備工事に着手することができた。
坂本中学校屋内運動場の改築を計画したが、学校適正配置の検討のため延期となり実施できなかった。また、十王中学校屋内運動場の改築は市の財政状況から平成32年度に延期となり、計画期間中に実施できなかった。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

Is値が0.3未満の校舎の改築については、一部の事業を繰越して実施することとなったが、計画期間中に仮設校舎を建設して校舎を使用しないこととし、児童及び生徒の安全を確保することができた。

また、計画していた全ての屋内運動場及び柔剣道場の天井や照明等の非構造部材の耐震対策を実施し、防災機能の強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画では実施しなかった。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

諏訪小学校校舎改築事業に伴って、太陽光発電装置設置事業及び屋外環境整備事業(広場整備)を実施した。

太陽光発電装置設置事業では、発電状況を大型モニターに表示することで見える化し、環境教育に役立てている。また、屋外環境整備事業で整備した新校舎周辺の広場では、休み時間になると児童が活発に活動したり、低学年の体育の授業で使用したりしており、教育環境の質的な向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

日立特別支援学校で隣接する多賀中学校の余裕教室を活用するにあたり、余裕教室等改修事業を実施した。

事業では雨に濡れずに移動できるよう建物をつなぐ渡り廊下を設置した。また、入り口やトイレにバリアフリー工事を施し、特別な支援を要する児童生徒が不自由なく活動できる環境を整備することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

諏訪小学校の旧校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

豊浦小学校の旧校舎は、計画期間中に改築工事に先行してとりこわしを完了した。

久慈小学校の旧校舎は、一部を計画期間中に改築工事に先行してとりこわしを完了した。残る校舎は次期計画期間中に改築工事完了後、速やかに解体する予定である。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考(改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)			
日立特別支援学校	(5)	15	特支(廃校・余裕教室等改修)	—	—	H27.7～H27.10	H27.10.9		
助川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.24		
会瀬小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.24		
宮田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.17		
滑川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H28.2	H28.2.23		
水木小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H28.1	H28.1.15		
東小沢小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.10	H27.10.19		
中里小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.12	H27.12.10		
楡形小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.9	H27.9.4	補助下限額を下回ったため、単費で実施した	
山部小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.9	H27.9.4	補助下限額を下回ったため、単費で実施した	
滑川中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H28.2	H28.2.23		
台原中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.31		
中里中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.12	H27.12.10		
日立特別支援学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.10	H27.10.21		
助川中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.2.29		
駒王中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.2.29		
久慈中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.14		
日高中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.14		
十王中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.11～H28.3	H28.3.17		
平沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.17		
多賀中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.10	H27.10.21		
大久保中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H27.10	H27.10.21		
河原子中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H28.1	H28.1.15		

泉丘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.6～H28.1	H28.1.15		
豊浦中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	—	H27.10～H28.3	H28.3.14		
田尻小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H27.9～H28.3	H28.3.11		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した
久慈中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H27.7～H27.10	H27.10.8		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した
助川小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.8～H29.1	H29.1.31		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した
滑川中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.8～H29.1	H28.12.19		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した
中小路小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.19		
大久保小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.12～H29.6	H29.6.12		
台原中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.8～H29.1	H29.1.31		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した
多賀中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.7～H30.2	H30.2.28		
仲町小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
宮田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.3～H29.9	H29.9.20		
滑川小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.3～H29.8	H29.8.29		
塙山小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.3～H29.10	H29.10.11		
泉丘中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.3～H29.10	H29.10.24		
十王中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
大みか小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
中里小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
楡形小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
豊浦中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
諏訪小学校Ⅰ期工事	(1)	01	危険改築	校	R	H27.9～H28.3	H28.3.31		H27.11.12とりこわし完了
諏訪小学校Ⅰ期工事	(1)	03	不適格改築	校	R	H27.9～H28.3	H28.3.31		H30.7.31とりこわし完了
諏訪小学校Ⅱ期工事	(1)	01	危険改築	校	R	H28.4～H28.12	H28.12.12		H27.11.12とりこわし完了
諏訪小学校Ⅱ期工事	(1)	03	不適格改築	校	R	H28.4～H28.12	H28.12.12		H30.7.31とりこわし完了
諏訪小学校	(1)	07	大規模改造(老朽)	校	R	H28.8～H29.3	H29.3.31		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した
諏訪小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R	H28.8～H29.3	H29.3.31		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した

諏訪小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.8~H29.3	H29.3.31		国の当初予算で採択を見送られたため、単費で実施した
諏訪小学校	(4)	37	太陽光発電	—	—	H28.12~H29.6	H29.6.20		
諏訪小学校Ⅲ期工事	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.3~H29.7	H29.7.31		H29.7.31とりこわし完了
諏訪小学校	(4)	09	屋外教育環境	—	—	H29.10~H30.3	H30.3.23		
久慈小学校Ⅰ期工事	(1)	01	危険改築	校	R	H29.9~H30.3	H30.3.31		
久慈小学校Ⅰ期工事	(1)	03	不適格改築	校	R	H29.9~H30.3	H30.3.31		H31年度解体予定
久慈小学校Ⅰ期工事	(1)	37	太陽光発電	—	—	H30.3~H30.3	H30.3.31		H29.6.1とりこわし完了
久慈小学校Ⅱ期工事	(1)	01	危険改築	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	H31年度解体予定
久慈小学校Ⅱ期工事	(1)	03	不適格改築	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	H29.6.1とりこわし完了
久慈小学校Ⅱ期工事	(1)	37	太陽光発電	—	—		未実施	平成30年度に実施予定	
久慈小学校Ⅰ期工事	(1)	01	危険改築	屋	R		未実施	平成31年度に実施予定	
久慈小学校Ⅰ期工事	(1)	03	不適格改築	屋	R		未実施	平成31年度に実施予定	
久慈小学校Ⅱ期工事	(1)	01	危険改築	屋	R		未実施	平成32年度に実施予定	
久慈小学校Ⅱ期工事	(1)	03	不適格改築	屋	R		未実施	平成32年度に実施予定	
豊浦小学校Ⅰ期工事	(2)	03	(特)地震改築	校	R	H29.11~H30.3	H30.3.29		H30.3.29とりこわし完了
豊浦小学校Ⅰ期工事	(2)	03	不適格改築	校	R	H29.11~H30.3	H30.3.29		H30.3.29とりこわし完了
豊浦小学校Ⅱ期工事	(2)	03	(特)地震改築	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	H30.3.29とりこわし完了
豊浦小学校Ⅱ期工事	(2)	03	不適格改築	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	H30.3.29とりこわし完了
豊浦小学校Ⅰ期工事	(1)	07	大規模改造(老朽)	校	R		未実施	平成30年度に実施予定	
豊浦小学校Ⅰ期工事	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
豊浦小学校Ⅰ期工事	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R		未完了	平成30年度に繰越して実施	
豊浦小学校Ⅰ期工事	(4)	37	太陽光発電	—	—		未実施	平成30年度に実施予定	
坂本中学校	(1)	01	危険改築	屋	R		未実施	適正配置の検討終了後、実施予定(時期未定)	
坂本中学校	(1)	03	不適格改築	屋	R		未実施	適正配置の検討終了後、実施予定(時期未定)	
十王中学校	(1)	01	危険改築	屋	R		未実施	平成32年度に実施予定	
(仮称)日立新学校給食共同調理場Ⅰ期工事	(1)	22	共同調理場(新增築)	—	S	H29.12~H30.3	H30.3.31		
(仮称)日立新学校給食共同調理場Ⅰ期工事	(1)	23	共同調理場(改築)	—	S	H29.12~H30.3	H30.3.31		H31年度解体予定
(仮称)日立新学校給食共同調理場Ⅱ期工事	(1)	22	共同調理場(新增築)	—	S		未完了	平成30年度に繰越して実施	
(仮称)日立新学校給食共同調理場Ⅱ期工事	(1)	23	共同調理場(改築)	—	S		未完了	平成30年度に繰越して実施	H31年度解体予定