

日立新庁舎建設工事

# 進捗状況 No.3

2015年5月30日現在

既存建物等の解体工事が始まりました。  
ご来庁の皆様にご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。



## ■全体工事風景 その1

南側から工事現場を見ています。



## ■全体工事風景 その2

臨時庁舎側から工事現場を見ています。



## ■下水管理設のための土留壁の設置

鉄製の細長い板を地中に連続して埋め込んで、  
止水性のある土留め壁を設置し、土を掘削する  
ための準備をしています。



## ■新庁舎建設予定地内の支障物撤去

新庁舎建設予定地内にあるアスファルト舗装や  
既存の建物を解体撤去しています。



## ■既存建物の基礎杭の引抜き

既存建物を支えていたコンクリート製の基礎杭を  
引抜いて撤去しています。