

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|------|--|----------|------|----------|-----------|----|--|----------|------|----------|-----------|----------|-----------|
| 事業番号 | D-1-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 津波避難路整備事業（旭町地内避難通路拡幅事業） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 総額 89,271 千円（国費 69,185 千円） （内訳：工事費 66,668 千円、測量設計費 8,809 千円、用地費 13,794 千円） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | 平成 25 年度～平成 27 年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的・事業地区（必要に応じ、別紙として地図を添付） | 本路線は、レベル 2 津波発生時の浸水区域である旭町 3 丁目地区から高台の市街地への避難路であるが、幅員が狭く車両通行ができないことから迅速に避難できるよう拡幅整備する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業結果 | （整備後） | （整備前） | | | | | | | | | | | | | | |
| 避難路拡幅 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事延長 | L = 130m | L = 100m | | | | | | | | | | | | | | |
| 幅員 | W = 5 m | W = 2 m | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の実績に関する評価 | <p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価</p> <p>津波発生時には約 40 人の利用が見込まれ、当該地区から高台までの乗用車での移動距離が約 450m から約 130m に短縮された。</p> <p>② コストに関する調査・分析・評価</p> <p>太陽光発電システムを活用した道路照明灯を採用したことで、電気代が掛からずライフサイクルコストが縮減できると共に、停電時にも安全に避難できる。</p> <p>構築する擁壁（補強盛土）の小型化に努め、避難路整備による事業用地、物件補償の縮減が図られた。</p> <p>③ 事業手法に関する調査・分析・評価</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">当初計画</td> </tr> <tr> <td>平成 25 年度</td> <td>測量設計</td> </tr> <tr> <td>平成 26 年度</td> <td>用地買収、拡幅工事</td> </tr> <tr> <td colspan="2">実績</td> </tr> <tr> <td>平成 25 年度</td> <td>測量設計</td> </tr> <tr> <td>平成 26 年度</td> <td>用地買収、拡幅工事</td> </tr> <tr> <td>平成 27 年度</td> <td>用地買収、拡幅工事</td> </tr> </table> <p>当初 2 年で計画していたが、補償物件の移転工事調整や用地取得に不測の日数を要したため、事業期間を 1 年間延伸した。</p> | | 当初計画 | | 平成 25 年度 | 測量設計 | 平成 26 年度 | 用地買収、拡幅工事 | 実績 | | 平成 25 年度 | 測量設計 | 平成 26 年度 | 用地買収、拡幅工事 | 平成 27 年度 | 用地買収、拡幅工事 |
| 当初計画 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 25 年度 | 測量設計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 26 年度 | 用地買収、拡幅工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 25 年度 | 測量設計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 26 年度 | 用地買収、拡幅工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 27 年度 | 用地買収、拡幅工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当部局 | 茨城県日立市都市建設部道路建設課 電話番号：0294-22-3111（内線 762） | | | | | | | | | | | | | | | |