

地域公共交通計画策定に係る調査事業について

(1) 事業の概要

- ア 平成 28 年 3 月に策定した「日立市地域公共交通網形成計画」が、令和 6 年 3 月 31 日をもって計画期間満了になることに伴い、同計画で位置付けた推進項目についての事業達成状況の確認・評価を行うとともに、引き続き、持続可能な公共交通の維持確保を目指すため、今後推進すべき施策を体系化した「地域公共交通計画」を策定する。
- イ 計画の策定に当たっては、今年度（令和 4 年度）、市民や公共交通利用者等への需要調査等を行い、市内公共交通における移動需要や、公共交通運営状況等を把握・分析することで、公共交通における現況の整理及び課題の抽出を行う。
- ウ なお、調査事業の実施に当たっては、専門的なデータの取り扱いが想定されることから、より効果的な調査及び結果分析を行うため、調査業務を外部業者に委託する。

【参考】

現在、人口減少の本格化に伴い、多くの地域で公共交通サービスの縮小や経営悪化等による地域公共交通の維持確保が厳しくなる一方、高齢者の運転免許返納件数の増加等から、受け皿となる移動手段を確保することが喫緊の課題となっており、令和 2 年 11 月には、国が定める「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部が改正され、地域公共団体が中心となって推進する「地域公共交通計画」の策定が努力義務化された。

(2) 調査の内容

- ア 日立市地域公共交通網形成計画（以下、網形成計画）の評価
網形成計画で位置付けた計画目標や実施事業について、目標達成状況や事業実施状況を整理し、網形成計画の評価を行うとともに、市内公共交通の現況を把握する。
- イ 市民の移動需要の把握・分析
- (ア) 日立市内居住者を対象に市民アンケートを実施し、市民の移動特性と公共交通に関する需要を把握、分析する。
- (イ) 市内 5,000 世帯（無作為抽出）を対象に、1 世帯 2 票を郵送等で配布・回収を予定する。（想定回収率 30%：1,500 世帯程度）
※アンケートの設問内容（案）については、別添のとおり
- ウ 公共交通利用者の移動需要の把握・分析
- (ア) 市内路線バス等の利用者を対象にアンケートを実施し、実際に公共交通を利用している者の移動特性と公共交通に関する需要を把握、分析する。
- (イ) 市内を運行する路線バス等の車内でアンケート用紙を配布し、郵送等での回収を予定する。（目標配布数：1,800 票、想定回収率 30%：540 票程度）
- エ 路線バス等運営状況の把握・分析
市内を運行する路線バス（運営事業者：茨城交通株式会社、椎名観光バス株式会社）及び地域交通（みなみ号、なかさと号）の運行状況、利用人数、収支状況等を把握し、市内公共交通の運営状況を把握、分析する。

オ 公共交通の課題整理

上記アンケート等の調査結果を分析し、日立市内における公共交通の課題を整理し、持続可能な公共交通の維持・確保に向けた、課題への対応策を検討する。

(3) 事業スケジュール（計画策定までの流れ）

実施時期	内 容
令和4年度	
令和4年5月 30日	<ul style="list-style-type: none"> 公共交通会議の開催 地域公共交通計画策定調査事業についての説明アンケート設問内容（案）の確認
6月初旬頃 下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> 調査業務委託事業者選定、委託契約締結 公共交通会議の開催 アンケート設問内容の最終確認
7月～8月	<ul style="list-style-type: none"> アンケート調査等の実施 市民アンケート、バス利用者アンケートの配布 路線バス乗り込み調査実施（利用人数の把握） 各種運営状況データの整理
9月～12月	<ul style="list-style-type: none"> 調査結果の分析 市民アンケート、バス利用者アンケート集計・分析 運営状況（運行状況、利用人数、収支状況）の分析
令和5年1月～2月	<ul style="list-style-type: none"> 公共交通の課題抽出
3月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> 公共交通会議の開催 調査結果及び分析結果の報告 公共交通の課題整理
令和5年度	
4月上旬頃 ～8月頃	<ul style="list-style-type: none"> 現況整理及び上位計画との関連性整理 計画推進の基本方針の検討 計画目標の検討 目標達成のための施策検討
5月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> 公共交通会議の開催 令和5年度事業スケジュールの確認 計画策定分科会の立ち上げ（予定）
6月初旬頃	<ul style="list-style-type: none"> 計画策定業務委託業者選定、委託契約締結
7月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> 公共交通会議の開催 基本方針等検討内容の提示
9月～11月	<ul style="list-style-type: none"> 計画案の作成（関係機関への提示）
12月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> 公共交通会議の開催 計画案の提示、内容について協議
令和6年1月	<ul style="list-style-type: none"> 計画内容の最終確認、国交省へ提出
3月末	<ul style="list-style-type: none"> 地域公共交通計画の認定、計画施行（認定から5年間の計画期間を想定）