

運動公園野球場等再整備事業機械設備工事の請負契約の変
更について

令和 6 年 3 月 2 6 日議会の議決を得た運動公園野球場等再整備事業機
械設備工事の請負契約について、下記のとおり完成の期限を変更するも
のとする。

令和 7 年 1 2 月 4 日提出

日立市長職務代理者

日立市副市長 梶 山 隆 範

記

1 完成の期限 令和 8 年 3 月 3 1 日

(提案説明)

地形的な要因により発生した敷地外からの雨水の流入に対する排水作
業に不測の日数を要したこと等により全体工程を見直したことに伴い、
完成の期限を変更するものであります。

参 考

凡例 上欄は、変更後
下欄は、変更前

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 の 名 称 | 運動公園野球場等再整備事業機械設備工事 |
| 2 | 工 事 の 場 所 | 日立市中成沢町4丁目地内 |
| 3 | 工 事 の 概 要 | 機械設備工事 一式 |
| 4 | 契 約 金 額 | 金 2 0 2 , 1 8 0 , 0 0 0 円 |
| 5 | 契 約 の 相 手 方 | 清和・市川特定建設工事共同企業体

代表者 清和工業株式会社 日立営業所

所 長 高 倉 正 明

構成員 株式会社市川工業所

代表取締役 松 本 洋 守 |
| 6 | 完 成 の 期 限 | 令和 8 年 3 月 3 1 日
<hr/> 令和 7 年 1 2 月 2 6 日 |
| 7 | 契 約 の 方 法 | 一般競争入札 |